

COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

PROGETTO ESECUTIVO:

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON
MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA
BANCHINA STRADALE ESISTENTE E RIFACIMENTO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 38
"SCAPACCHIO" VIA SAN MARTINO DAL Km 6+060 AL CONFINE
CON IL COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE

Elaborato:
Cronoprogramma dei Lavori

Committente:

COMUNE DI VEGGIANO

PIAZZA F. ALBERTI, 1
35030 - VEGGIANO
Tel. 049 5089005 - Fax 049 5089025
lavoripubblici@comune.veggiano.pd.it

Data:

Febbraio 2022

All. L



Il PROGETTISTA:

ing. Damiano Zandonà

Via Molini 54 - 35030 Saccolongo (Pd)

Tel. 347/9692144

e-mail: damiano.zandonà@tin.it

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI VEGGIANO

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE ESISTENTE E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 38 "SCAPACCHIO" VIA SAN MARTINO DAL Km. 6+060 AL CONFINE CON IL COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE

N°	NOME ATTIVITA'	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	180
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	■																									
2	RIMOZIONE ILLUMINAZIONE-				■									■													
3	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE, MARCIAPIEDI, CORDONATE	■	■				■	■			■	■			■		■										
4	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI				■					■									■								
5	FOGNATURA ACQUE METEORICHE	■	■				■				■	■			■	■	■										
6	FORMAZIONE RILEVATO - SOTTOFONDO STRADALE						■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■					
7	PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		■	■					■																		
8	POSA DI CORDONATE E MASSELLI IN CALCESTRUZZO			■	■						■	■								■	■					■	
9	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE/ PISTA CICLABILE			■							■	■								■	■						
10	BASE - BYNDER																										
11	TAPPETO D'USURA																								■	■	■
12	SEGNALETICA PROVVISORIA-DEFINITIVA																										
13	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA																									■	■
14	SMOBILIZZO CANTIERE																										■

IMPRESE

- 1 Impresa principale
- 2 Impresa impianti elettrici
- 4 Impresa Enel/Telecom/Acegas/2I Rete Gas
- 5 Impresa asfalti
- 6 Impresa addetta alla segnaletica



Massima sospensione dei lavori di 180 gg per l'esecuzione del tappeto d'usura finale in attesa degli assestamenti