

PROGETTO ESECUTIVO:

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON
MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA
BANCHINA STRADALE ESISTENTE E RIFACIMENTO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 38
"SCAPACCHIO" VIA SAN MARTINO DAL Km 6+060 AL CONFINE
CON IL COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE

Elaborato:
Fascicolo dell'opera

Committente:

COMUNE DI VEGGIANO

PIAZZA F. ALBERTI, 1
35030 - VEGGIANO
Tel. 049 5089005 - Fax 049 5089025
lavoripubblici@comune.veggiano.pd.it

Data:

Febbraio 2022

All. N



Il PROGETTISTA:

ing. Damiano Zandonà

Via Molini 54 - 35030 Saccolongo (Pd)

Tel. 347/9692144

e-mail: damiano.zandonà@tin.it

COMUNE DI VEGGIANO
PROVINCIA DI PADOVA

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE ESISTENTE E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 38 "SCAPACCHIO" VIA SAN MARTINO DAL Km. 6+060 AL CONFINE CON IL COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE

FASCICOLO DELL'OPERA
ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/08 – Allegato XVI

COMMITTENTE:

COMUNE DI VEGGIANO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI:

ING. MASSIMO LONGHIN

**COORDINATORI PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

ING. DAMIANO ZANDONÀ



A circular blue stamp from the Province of Padua, containing the text "INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA" around the perimeter. In the center, it reads "ING. DAMIANO ZANDONÀ" and "N. 3571". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

INDICE

PREMESSA	3
NOTE DI CONSULTAZIONE	4
CAPITOLO I.....	6
CAPITOLO II.....	8
CAPITOLO III.....	16

PREMESSA

Secondo quanto prescritto dall'all. XVI del D.Lgs. 81/08, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" durante i lavori di manutenzione dell'opera.

Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per l'esecuzione) e durante la vita d'esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche sulla stessa (a cura del committente).

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del fascicolo.

Il fascicolo dovrà essere utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalità di intervento ai fini della sicurezza.

NOTE DI CONSULTAZIONE

I contenuti del fascicolo sono definiti dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. ed è stato redatto "tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/1993".

Il fascicolo, trattandosi di un'opera pubblica, tiene conto di un comparto unico.

Il comparto in esame si articola in 4 capitoli:

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA E INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI: Committente o responsabile dei lavori, progettisti, CSP, CSE, ed impresa appaltatrice.
2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: si riportano tre schede nelle quali vengono individuati i rischi, le misure preventive e protettive in dotazione in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi dell'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- accessi ai luoghi di lavoro;
- sicurezza dei luoghi di lavoro;
- impianti di alimentazione e di scarico;
- approvvigionamento e movimentazione materiali;
- approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- igiene sul lavoro;
- interferenze e protezione dei terzi;

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

3 RIFERIMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE: è riportato un elenco all'interno di una scheda riguardante l'opera, al fine di agevolarne il reperimento.

4 SCHEDE SPECIFICHE PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI: ogni *scheda specifica* è individuata da un codice *Sx*, dove *x* è un numero progressivo. Nelle schede vengono riportate:

- *Dotazioni a cura delle ditte incaricate*: si indicano i dispositivi non in dotazione all'opera che si ritiene importante utilizzare per effettuare la manutenzione. Potrà trattarsi sia di dispositivi di protezione individuale o collettiva che di attrezzature necessarie per l'effettuazione dell'intervento in condizioni di sicurezza. Tali dotazioni non sono esaustive ma dovranno essere, se del caso, integrate per il rispetto delle normative di sicurezza.
- *Note*: contengono eventuali informazioni aggiuntive
- *Misure di prevenzione e protezione*: è una sezione che riporta le principali operazioni necessarie alla manutenzione:
 - Accesso e permanenza sui posti di lavoro
 - Fornitura energia ed illuminazione
 - Movimentazione materiali e/o macchine
 - Altro

Per ognuna di esse vengono riportate, se presenti, i rischi "particolari" e le relative misure previste. I rischi considerati non sono quelli propri della lavorazione prevista ma soltanto quelli "particolari", ovvero che dipendono dalla specificità dell'operazione in quel contesto.

– *Interferenze con terzi*: vengono riportate, se presenti, i rischi "particolari" e le relative misure da adottarsi nel caso di prevedibili situazioni di interferenza con altre attività o persone.

La sezione ALLEGATI è relativa a ogni documentazione utile che sarà disponibile anche durante l'esecuzione dell'opera, quale: foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc. Essa sarà completata in particolare dal coordinatore per l'esecuzione.

MODIFICHE APPORTATE ALL'OPERA NEL CORSO DELLA SUA ESISTENZA: si riporta una tabella nella quale vengono elencate le modifiche apportate all'opera; la tabella contiene le seguenti colonne:

- *Modifica apportata*: viene inserita una descrizione sommaria dell'intervento.
- *Data*: viene inserita la data dell'intervento
- *Nominativo del progettista*: viene inserito il nome del progettista responsabile delle modifiche;
- *Impresa appaltatrice*: nominativo dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori;
- *Osservazioni*: vengono riportate altre informazioni ritenute importanti;

CAPITOLO I
MODALITA' PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

SCHEDA I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

L'opera consiste in un intervento di allargamento stradale che permetta di ricavare due corsie di larghezza m. 3,25, oltre a due banchine di larghezza 0,50 m. per complessivi 7,50 m. realizzando quanto segue:

- sottofondo in materiale arido tout-venant dello spessore di cm 40;
- strato di misto cementato dello spessore pari a 20 cm
- strato di base in conglomerato bituminoso di tipo hard, confezionata Bitume modificato dello spessore di cm 10;
- strato di collegamento in conglomerato bituminoso binder di tipo Hard, confezionato con bitume modificato con agenti elastomerici, dello spessore di cm 7;
- tappeto di usura fillerizzato dello spessore di cm 3, per una larghezza di circa 2,50÷2,80 m.

Inoltre sarà realizzata una futura pista ciclabile, sfruttando l'attuale banchina non pavimentata, con larghezza di circa 2,50m. e una sovrastruttura così composta:

- strato in tout-venant per uno spessore di cm 30;
- soletta in cls di spessore 10 cm armata con rete elettrosaldata;
- tappeto in conglomerato bituminoso avente spessore 3 cm.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori		Fine lavori	
---------------	--	-------------	--

Indirizzo del cantiere

Via	S.P. 38 Via San Martino dal km. 6+060 in Comune di Veggiano e fino al confine con il Comune di Cervarese Santa Croce			
Località	Città	VEGGIANO	Provincia	PD

Soggetti interessati

Committente	Comune di Veggiano		
Indirizzo:	Piazza F. Alberti – 35030 Veggiano (PD)	tel.	049 5089005
Responsabile dei lavori	Ing. Massimo Longhin		
Indirizzo:	Piazza F. Alberti – 35030 Veggiano (PD)	tel.	049 5089005
Progettista architettonico	Ing. Damiano Zandonà		
Indirizzo:	Via Molini, 54 Saccolongo (PD)	tel.	347 9692144
Progettista strutturista			
Indirizzo:			
Progettista impianti			
Indirizzo:			
Coordinatore per la progettazione	Ing. Damiano Zandonà		
Indirizzo:	Via Molini, 54 Saccolongo (PD)	tel.	347 9692144
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori			
Indirizzo:			
Impresa appaltatrice			
Legale rappresentante			
Indirizzo:		tel.	
Lavori appaltati			

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Per la realizzazione di questa parte del fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista e programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La scheda II-2 è identica alla scheda II-2 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

Scheda II-1-A
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA:	II – 1 - A
Controllo stato e/o manutenzione pozzetti e condotte della fognatura bianca (espurgo)		

Tipo d'intervento:	Rischi individuati:
Ispezione attraverso il pozzetto accessibile e/o pulizia dello stesso e della condotta	Caduta dall'alto, annegamento, lavori in spazi ristretti, soffocamento, lesioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
I pozzetti ispezionabili sono lungo tutto il tratto nord di Via San Martino oggetto d'intervento dal km. 6+060 fino al confine con il comune di Cervarese Santa Croce

<i>Punti critici</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera</i>	<i>Misure preventive e protettive ausiliarie</i>
Accessi ai luoghi di lavoro	-	L'accesso all'interno del pozzetto avviene mediante scala
Sicurezza dei luoghi di lavoro	-	Deve essere indicata in superficie la presenza dell'addetto all'interno del pozzetto mediante moviere e idonea segnaletica
Impianti di alimentazione e di scarico	-	Eventuali ostruzioni del pozzetto e/o delle tubazioni deve essere rimosso e trasportato in discarica
Approvvigionamento e movimentazione materiali	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Igiene sul lavoro	-	-
Interferenze e protezione terzi	-	In caso di necessità si potrà procedere ad occupare parzialmente la sede provinciale.

Tavole allegate	Tavola N°10-11 del progetto esecutivo
-----------------	---------------------------------------

Scheda II-1-B
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA:	II – 1 - B
Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale		

Tipo d'intervento:	Rischi individuati:
Rifacimento della segnaletica orizzontale in caso di usura o perdita delle capacità rifrangenti	Lavorazioni in sede stradale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
La segnaletica in questione riguarda tutto il tratto nord di Via San Martino oggetto d'intervento dal km. 6+060 fino al confine con il comune di Cervarese Santa Croce

<i>Punti critici</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera</i>	<i>Misure preventive e protettive ausiliarie</i>
Accessi ai luoghi di lavoro	-	-
Sicurezza dei luoghi di lavoro	-	Deve essere segnalata con adeguato preavviso la presenza degli addetti che effettuano le lavorazioni lungo la sede stradale
Impianti di alimentazione e di scarico	-	-
Approvvigionamento e movimentazione materiali	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Igiene sul lavoro	-	-
Interferenze e protezione terzi	-	Vi è la possibilità di interrompere temporaneamente la circolazione sulla provinciale in particolari situazioni durante la realizzazione della segnaletica

Tavole allegate	Tavola N° 14 del progetto esecutivo
-----------------	-------------------------------------

Scheda II-1-C
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA:	II – 1 - C
Rifacimento del manto d'usura		

Tipo d'intervento:	Rischi individuati:
Rifacimento del manto d'usura stradale	Lavorazioni in sede stradale, ustioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

I lavori relativi al manto d'usura stradale riguardano tutto il tratto nord di Via San Martino oggetto d'intervento dal km. 6+060 fino al confine con il comune di Cervarese Santa Croce e interessano la pista ciclabile/marciapiede e l'allargamento stradale

<i>Punti critici</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera</i>	<i>Misure preventive e protettive ausiliarie</i>
Accessi ai luoghi di lavoro	-	-
Sicurezza dei luoghi di lavoro	-	Deve essere segnalata con adeguato preavviso ed idonea segnaletica la presenza degli addetti che effettuano le lavorazioni lungo la sede stradale
Impianti di alimentazione e di scarico	-	-
Approvvigionamento e movimentazione materiali	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Igiene sul lavoro	-	-
Interferenze e protezione terzi	-	Vi è la possibilità di interrompere temporaneamente la circolazione sulla strada statale e sulle due vie laterali in particolari situazioni durante il rifacimento del manto d'usura

Tavole allegate	Tavola n. 05 del progetto esecutivo
-----------------	-------------------------------------

Scheda II-1-D
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA:	II – 1 - D
Manutenzione delle pavimentazioni in betonelle-masselli di calcestruzzo nel cordolo di separazione		

Tipo d'intervento:	Rischi individuati:
Ispezione e/o manutenzione delle superfici in betonella	Lavorazioni in sede stradale, lavori in spazi ristretti, lesioni, spostamento manuale dei carichi, urti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
I lavori di manutenzione avvengono lungo le isole spartitraffico

<i>Punti critici</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera</i>	<i>Misure preventive e protettive ausiliarie</i>
Accessi ai luoghi di lavoro	-	-
Sicurezza dei luoghi di lavoro	-	Deve essere segnalata con adeguato preavviso ed idonea segnaletica la presenza degli addetti che effettuano le lavorazioni lungo la pista ciclabile
Impianti di alimentazione e di scarico	-	-
Approvvigionamento e movimentazione materiali	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Igiene sul lavoro	-	-
Interferenze e protezione terzi	-	Non deve essere interrotta la circolazione sulla strada provinciale. Proteggersi mediante new jersey.

Tavole allegate	Tavola n. 05 del progetto esecutivo
-----------------	-------------------------------------

Scheda II-1-E
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA:	II – 1 - E
Manutenzione impianto illuminazione		

Tipo d'intervento:	Rischi individuati:
Manutenzione di anomalie punti luce e/o sostituzione lampade	Lavorazioni in sede stradale, elettrocuzione, caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
I lavori di manutenzione avvengono lungo la pista ciclabile, e la sostituzione delle lampade e/o la manutenzione delle armature vengono eseguite mediante l'uso di ceste meccaniche

<i>Punti critici</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera</i>	<i>Misure preventive e protettive ausiliarie</i>
Accessi ai luoghi di lavoro	-	Il raggiungimento dei punti luce avviene mediante l'ausilio di cesta meccanica
Sicurezza dei luoghi di lavoro	-	Deve essere segnalata con adeguato preavviso ed idonea segnaletica la presenza degli addetti che effettuano le lavorazioni lungo la pista ciclabile. Uso DPI
Impianti di alimentazione e di scarico	-	-
Approvvigionamento e movimentazione materiali	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	-	A cura dell'impresa esecutrice la manutenzione
Igiene sul lavoro	-	-
Interferenze e protezione terzi	-	Non deve essere interrotta la circolazione sulla strada. Proteggersi mediante new jersey.

Tavole allegate	Tavola n. E1+E8, tavola n.16 del progetto esecutivo
-----------------	---

Scheda II-2
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA:

Tipo d'intervento:	Rischi individuati:

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

<i>Punti critici</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera</i>	<i>Misure preventive e protettive ausiliarie</i>
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole allegate	
-----------------	--

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA						
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità

CAPITOLO III
RIFERIMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
ESISTENTE

Scheda III-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche con messa in sicurezza e ristrutturazione della banchina stradale esistente e rifacimento dell'impianto di illuminazione	CODICE SCHEMA:	01
--	-------------------	----

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Tav. 01 – Inquadramento territoriale	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 02 -. Planimetria rilievo punti tacheometrici	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 03 – Planimetria rilievo piano quotato	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 13 – Planimetria con visuali e documentazione fotografica	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 12 – Planimetria catastale	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
	Nominativo:			
	Indirizzo:			
	telefono			
	Nominativo:			
	Indirizzo:			
	telefono			
	Nominativo:			
	Indirizzo:			
	telefono			
	Nominativo:			
	Indirizzo:			
	telefono			

Scheda III-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche con messa in sicurezza e ristrutturazione della banchina stradale esistente e rifacimento dell'impianto di illuminazione	CODICE SCHEDA:	02
--	----------------	----

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Tav. 04 – Planimetria di progetto comparativa	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono: 347 9692144			
Tav. 05 – Planimetria di progetto	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono: 347 9692144			
Tav. 06 – Planimetria di tracciamento	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono: 347 9692144			
Tav. 07 – Sezioni trasversali stradali	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono: 347 9692144			
Tav. 08 – Sezione stradali tipo e particolari costruttivi	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono: 347 9692144			
Tav. 09 – Profili longitudinali	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono: 347 9692144			
	Nominativo:			
	Indirizzo:			
	telefono:			
	Nominativo:			
	Indirizzo:			
	telefono:			

Scheda III-3
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche con messa in sicurezza e ristrutturazione della banchina stradale esistente e rifacimento dell'impianto di illuminazione	CODICE SCHEDA:	03
--	----------------	----

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Tav. 10 - Planimetria deflusso acque meteoriche	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 11 – Particolari costruttivi acque meteoriche	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 14 – Planimetria segnaletica stradale	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 15 – Planimetria interferenza sottoservizi	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 16 – Planimetria illuminazione pubblica e predisposizione (fibre ottiche)	Nominativo: Ing. Damiano Zandonà	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Molini 54 Saccolongo (PD)			
	telefono 347 9692144			
Tav. 15 (E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8) Illuminazione pubblica	Nominativo: Per. Vaccese Luca	Febbraio 2022	Municipio di Veggiano	
	Indirizzo: Vai Postumia, 5 Tencarola di Selvazzano Dentro (PD)			
	telefono 049 2050669			

